

DEPARTEMENT : COTE D'OR
COMMUNE : FONTAINE les DIJON
EDIFICE : CALVAIRE
SELON DEVIS N° : 21 98 095 A
Accepté le : 12 juin 1998
MONTANT H.T. : 48 000.00 Francs
MONTANT T.T.C. : 57 888.00 Francs

Votre interlocuteur :
Fait le : 22 octobre 1998

DUPLICATA

REÇU le
23 OCT. 1998
COMPTABILITE

2625
REÇU Le
26 OCT. 1998
SERVICE TECHNIQUE

FACTURE

**RESTAURATION DU CALVAIRE
près de l'église St BERNARD**

27/10/98

MAITRE D'OUVRAGE :

Ville de FONTAINE Les DIJON
M. LE MAIRE
21121 Fontaine les Dijon

MAITRE D'OEUVRE :

SERVICES TECHNIQUES
M. YONG
1, rue Georges Bourgoin
21121 Fontaine les Dijon

FACTURE

CALVAIRE à FONTAINE les DIJON

PIERRE DE TAILLE

rang	Désignation des ouvrages	U	Quant.	P.U.	TOTAL H.T.
	RESTAURATION DU CALVAIRE à côté de l'église St Bernard				
1	Dépose de l'ensemble de l'édifice Conservation de la croix, du fût et de la couronne. Dépose en démolition du reste (socle, table et base...) Evacuation des gravois à la décharge.	Forf	1,00	4 800,00	4 800,00
2	Fondation béton armé Terrassement en trou. Massif béton armé dim 150/150/80 ht, compris coffrage et armatures. Evacuation des déblais.	Forf	1,00	5 500,00	5 500,00
3	Maçonnerie de moellons pour socle. Maçonnerie de moellons assisés, hourdés au mortier de chaux sur une épaisseur de 25 à 30 cm. Remplissage central en béton cyclopéen.	Forf	1,00	6 700,00	6 700,00
4	Fourniture et pose table en pierre Fourniture et taille de dalles en pierre ép 10 cm pour façon de table (3 u). Taille finition layée. Pose sur socle au mortier de chaux.	Forf	1,00	5 000,00	5 000,00
5	Fourniture et pose de pierre pour base de la croix Fourniture et taille de pierres formant socle octogonal. En 3 assises de 45 cm de haut env. Taille finition layée. Pose sur table au mortier de chaux.	Forf	1,00	22 000,00	22 000,00
6	Restauration et repose de la croix Nettoyage et restauration de la croix et de son fût en atelier. Repose sur base, compris goujonnage des pièces.	Forf	1,00	2 500,00	2 500,00

FACTURE

CALVAIRE à FONTAINE les DIJON

PIERRE DE TAILLE

rang	Désignation des ouvrages	U	Quant.	P.U.	TOTAL H.T.
7	Finitions Joints de finition sur l'ensemble. Patine pour harmonisation pierres neuves et vieilles. Traitement hydrofuge de protection sur les pierres.	Forf	1,00	1 500,00	1 500,00
8	OPTION :Sculptures sur croix Restitution de 2 sculptures manquantes sur le barnches de la croix. (grappes de raisin)	u	2,00	5 000,00	Non totalisé

NOTA :

Branchements eau et électricité à la charge de la commune.

Durée du chantier = 3 semaines.

Délai pour fourniture de pierre = 1 mois.

Toutes les pierres sont prévues en pierre de "Grosse Borne", carrière de Donzy dans la Nièvre**MONTANT TOTAL HORS TAXES****48 000,00**

Incidence TVA 20.60 %

9 888,00

MONTANT TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES**57 888,00**

Les prix sont en valeur =

Oct-98 actualisables

Certifiée sincère et véritable la présente facture arrêtée à la somme de TTC

57 888,00 F

Cinquante sept mille huit cent quatre vingt huit francs TTC

DIJON, le 22 Octobre 1998